



**s.c. PRO EX CO s.r.l.**  
Bihor, Oradea, str. Barcăului, nr. 15  
cui RO17801909, j05/1593/2005  
tel. 0359.467.273, fax 0359.815.312  
e-mail: office@proexco.ro

**Lucrarea: Amenajare parcare aferentă căminului cultural,  
localitatea Hidișelu de Sus**  
**Beneficiar: Comuna Hidișelu de Sus**  
**Proiect nr.: 1399/2022**  
**Faza: Proiect tehnic de execuție**

**IJC BIHOR**  
**DIRECTOR BORȘ SIMION OVIDIU**

**Către Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest,  
Inspectoratul Județean în Construcții Bihor**

**Denumirea obiectivului de investiții :**

**AMENAJARE PARCARE AFERENTĂ CĂMINULUI CULTURAL,  
LOCALITATEA HIDIȘELU DE SUS**

**Obiect: DRUMURI**

**Categoria de importanță : "C" Normală**

**Ordonatorul principal de credite : PRIMĂRIA COMUNEI HIDIȘELU DE SUS**

**Autoritatea Contractanta : PRIMĂRIA COMUNEI HIDIȘELU DE SUS**

**Proiectant : S.C. PROEXCO S.R.L.**

**FAZA DETERMINANTĂ:**

- Faza determinantă premergătoare așternerii stratului de BADPC22.4  
(cote, grosime, planeitate etc. a stratului de piatra sparta)



**Beneficiar:**

**Proiectant:  
ing. Eugen MOCA**





s.c. PRO EX CO s.r.l.  
Bihor, Oradea, str. Barcăului, nr. 15  
cui RO17801909, j05/1593/2005  
tel. 0359.467.273, fax 0359.815.312  
e-mail: office@proexco.ro

Lucrarea: Amenajare parcare aferentă căminului cultural,  
localitatea Hidișelu de Sus  
Beneficiar: Comuna Hidișelu de Sus  
Proiect nr.: 1399/2022  
Faza: Proiect tehnic de execuție

## PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

NR. CRT.	VERIFICAREA FAZELOR PRINCIPALE ȘI A FAZELOR DETERMINANTE	PARTICIPĂ				Documente
		P	B	C	I	
1	Predare - primire amplasament (cote, matori, etc.) și trasare lucrări	X	X	X	-	PV
2	Verificare săpătură (grad de compactare)	X	X	X	-	PVLA
3	Verificare strat balast (grosime, grad de compactare, capacitate portantă)	X	X	X	-	PVLA
4	Verificare strat de piatră spartă (cote, grosime, grad de compactare)	X	X	X	-	PVLA
5	Faza determinantă premergătoare așternerii stratului de BADPC22.4 (cote, grosime, planeitate a stratului de piatră spartă)	X	X	X	X	PVFD
6	Verificare strat BADPC22.4	X	X	X	-	PVLA
7	Verificare strat BAPC16	X	X	X	-	PV
8	Recepție la terminarea lucrărilor	X	X	X	-	PVR(TL)
9	Recepție finală	X	X	X	-	PVR(F)

Legenda:

P	- Proiectant
B	- Beneficiar
C	- Constructor
I	- Inspecția în construcții



NOTA : În conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza următoare de lucrări înainte de verificarea și recepționarea fazei anterioare.

Verificările în toate fazele se vor consemna în procese verbale, pe formulare tipărite, care vor face parte din Cartea Tehnică a construcției.

Beneficiar:

Proiectant:  
ing. Eugen MOCA





**s.c. PRO EX CO s.r.l.**  
Bihor, Oradea, str. Barcăului, nr. 15  
cui RO17801909, j05/1593/2005  
tel. 0359.467.273, fax 0359.815.312  
e-mail: office@proexco.ro

**Lucrarea: Amenajare parcare aferentă căminului cultural,  
localitatea Hidișelu de Sus**  
**Beneficiar: Comuna Hidișelu de Sus**  
**Proiect nr.: 1399/2022**  
**Faza: Proiect tehnic de execuție**

**IJC BIHOR**  
**DIRECTOR BORȘ SIMION OVIDIU**

**Către Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest,  
Inspectoratul Județean în Construcții Bihor**

**Denumirea obiectivului de investiții :**

**AMENAJARE PARCARE AFERENTĂ CĂMINULUI CULTURAL,  
LOCALITATEA HIDIȘELU DE SUS**

**Obiect: ZIDURI DE SPRIJIN**

**Categoria de importanță : "C" Normală**

**Ordonatorul principal de credite : PRIMĂRIA COMUNEI HIDIȘELU DE SUS**

**Autoritatea Contractanta : PRIMĂRIA COMUNEI HIDIȘELU DE SUS**

**Proiectant : S.C. PROEXCO S.R.L.**



**FAZA DETERMINANTĂ:**

- Faza determinantă premergătoare turnării betonului la fundațiile zidurilor
- Faza determinantă premergătoare turnării betonului la elevațiile zidurilor

**Beneficiar:**

**Proiectant:  
ing. Eugen MOCA**





**s.c. PRO EX CO s.r.l.**  
Bihor, Oradea, str. Barcăului, nr. 15  
cui RO17801909, j05/1593/2005  
tel. 0359.467.273, fax 0359.815.312  
e-mail: office@proexco.ro

**Lucrarea: Amenajare parcare aferentă căminului cultural,  
localitatea Hidișelu de Sus**  
**Beneficiar: Comuna Hidișelu de Sus**  
**Proiect nr.: 1399/2022**  
**Faza: Proiect tehnic de executie**

## **PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR**

NR. CRT.	VERIFICAREA FAZELOR PRINCIPALE ȘI A FAZELOR DETERMINANTE	PARTICIPĂ				Documente
		P	B	C	I	
1	Predare - primire amplasament (cote, martori, etc.) și trasare lucrări	X	X	X	-	PV
2	Verificare cota săpăturii	X	X	X	-	PVLA
3	Verificare natura terenului de fundare	X	X	X	-	PVLA
4	Verificare cofrare	X	X	X	-	PVLA
5	Faza determinantă premergătoare turnării betonului la fundațiile zidurilor	X	X	X	X	PVFD
6	Verificarea turnării betonului la fundații	X	X	X	-	PVLA
7	Verificare cofrare elevații ziduri	X	X	X	-	PVLA
8	Verificarea montării armăturilor la elevații ziduri	X	X	X	-	PVLA
9	Faza determinantă premergătoare turnării betonului la elevațiile zidurilor	X	X	X	X	PVFD
10	Verificare montare parapet metalic	X	X	X	-	PV
11	Recepție la terminarea lucrărilor	X	X	X	-	PVR(TL)
12	Recepție finală	X	X	X	-	PVR(F)

Legenda: P - Proiectant  
B - Beneficiar  
C - Constructor  
I - Inspectia în construcții



NOTA : În conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza următoare de lucrări înainte de verificarea și recepționarea fazei anterioare.

Verificările în toate fazele se vor consemna în procese verbale, pe formulare tipărite, care vor face parte din Cartea Tehnică a construcției.

Beneficiar:

Proiectant:  
ing. Eugen MOCA

